

六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上 附着物及苗木补偿费项目绩效评价报告 （2023年度）

项目名称：六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物
及苗木补偿费项目

项目单位：昌吉市自然资源局

委托单位：昌吉市财政局

评价机构：新疆大学



2024年 7 月

摘要

受昌吉市财政局的委托，新疆大学于 2024 年 6 月至 2024 年 7 月对昌吉市自然资源局负责管理和组织实施的六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景

随着市场经济的迅速发展和农村产业结构的调整，昌吉市的经济得到了飞速的发展。区域经济的发展必然带来交往的日益频繁，人流、物流不断增加，交通量急剧上升。为进一步优化区域网结构，提高道路通行能力，促进地方经济社会协调发展，现有公路路况已不能适应交通量日益增长的需求，新建六工镇 S231 线（昌五路）是当地政府和沿线群众的强烈愿望。

按照《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》（市自然资〔2023〕107号）安排，市自然资源局委托昌吉州国土资源规划研究院、新疆嘉城资产房地产土地评估测绘有限公司对 S231 线（昌五路）项目涉及征收集体土地、地上附着物及苗木进行勘测及评估。根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，预算支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费 1307.381 万元，项目评估费用 3.2175 万元。

（二）项目实施情况

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目预算 1310.5985 万元，按照市政府工作安排，市自然资源局委托昌吉州国土资源规划研究院、新疆嘉城资产房地产土地评估测绘有限公司对 S231 线（昌五路）项目涉及征收集体土地、地上附着物及苗木进行勘测

及评估。根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，预算支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费 1307.381 万元，项目评估费用 3.2175 万元。项目实际开展时间如下：

（1）2023 年 5 月 22 日，昌吉市自然资源局向市委财经委员会提出《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》。

（2）2023 年 6 月 8 日，昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇新庄村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇新庄村集体土地面积 172.87 亩。

（3）2023 年 6 月 8 日，昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇沙梁子村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇沙梁子村集体土地面积 4.93 亩。

（4）2023 年 6 月 8 日，昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇下六工村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇下六工村集体土地面积 120.54 亩。

（5）2023 年 7 月 29 日，召开中共昌吉市委财经委员会同意拨付市自然资源局六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费 1310.5985 万元。

（6）2023 年 7 月 31 日，昌吉市自然资源局支付六工镇新庄村、六工镇沙梁子村、六工镇下六工村征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助等总费用 1307.381 万元。

（7）2023 年 11 月 30 日，昌吉市自然资源局支付嘉诚资产房地产土地评估测绘有限公司资产评估费 3.1775 万元。

（三）项目资金投入和使用情况

经实地测绘需征收六工镇新庄村村民委员会、下六工村村民委员会、沙梁子村村民委员会集体土地 298.34 亩，其中：新庄村 172.87 亩（村集体 39.09 亩、村民二轮承包地 133.78 亩）；下六工村 120.54 亩（村集体 104.17 亩、村民二轮承包地 16.37 亩）；沙梁子村 4.93 亩。

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目资金 1310.59 万元，实际支出昌吉市六工镇 S231 线（昌五路）项目补偿费 1307.381 万元，支付新疆嘉诚资产房地产土地评估测绘有限公司地上附着物评估费 3.1775 万元，执行率 100%。

二、绩效评价综合情况及结论

通过对六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目进行独立、客观的评价，该项目最终评价得分为 90.77 分，绩效评级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 15 分，得分为 15 分，得分率为 100%；项目管理类指标权重为 25 分，得分为 24 分，得分率为 96.00%；项目产出类指标权重为 35 分，得分为 33 分，得分率为 94.29%；项目效益类指标权重为 25 分，得分为 18.77 分，得分率为 75.08%。

三、主要经验及做法

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目，符合国家、自治区、昌吉州、昌吉市相关规划的要求，项目立项规范，目标合理、明确、细化、量化，项目资金能及时到账，相关管理制度完备，并能严格遵守，达到了预期的各项绩效指标，经济社会效益比较显著，项目生态环境效益良好。本项目主要经验及做法如下：

（一）政策引领与资金保障

本项目在实施过程中，充分依托国家和地方的政策支持，积极争取财

政资金的投入，为项目的顺利实施提供稳定的资金保障。为保证资金的安全、合理、高效使用，昌吉市自然资源局就《昌吉市自然资源局财务管理制度》、《昌吉市自然资源局项目管理制度》等文件为基础，严格遵守相关规定，对六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目资金进行安排及管理。

（二）因地制宜，科学规划

在项目实施过程中，昌吉市自然资源局根据各地区的实际情况，制定了详细的建设方案和计划。在选址、布局等方面，充分考虑了地形地貌、人口分布等因素，确保项目的科学性和可行性。

（三）强化协调，形成合力

为确保项目的顺利实施，昌吉市自然资源局积极与相关部门和单位进行沟通协调，形成了工作合力。在项目实施过程中，与交通运输局等建立了紧密的合作关系，共同推进项目的进展。

（四）项目实施全过程绩效管理

2023 年度，六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目在年初设置了绩效目标，并将绩效目标进一步分解，设置产出和效益指标；在年中，依据年初设置的绩效指标开展绩效监控工作，跟踪项目实施情况，针对项目实施偏离绩效目标的情况，认真分析、总结具体原因，并提出下一步改进措施；年终，对项目绩效目标完成情况进行自评，总结分析经验教训，促进项目绩效情况的持续优化。通过六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的实施，昌吉市自然资源局取得了显著的成效。项目的成功实施不仅提高了被征收土地的村民群众得到补偿，也进一步提升了人民群众的安全感和满意度。未来，昌吉市自然资源局将继续总结经验、完善做法，推动高速公路体系

建设的持续发展。

四、存在的问题

（一）征地权属划分较难

征地权属划分较难主要集中体现在补偿面积划分上，因居民多年来对土地的粗放经营管理，导致边界不是很明确，而且大多数也没有设置明确固定的界桩标志，往往征地项目一旦涉及面积划分，在补偿利益驱动下，补偿面积划分定界确权难度大，调解程序繁多，耗时较长，对项目顺利推进带来不利影响。

（二）受益群众满意度有待提高

项目绩效评价工作组根据该项目对受益群众发放的满意度问卷调查情况，“在征地、拆迁后，您的生活水平是否得到改善，对此您的满意度是？”问题中，57.1%的人表示“非常满意”，28.6%的人表示“比较满意”，虽然大部分人对征地拆迁后的生活水平改善持积极态度。但仍有42.9%的参与群众未达到非常满意，说明项目在实施过程的管理及项目实施完成后的效益较项目的产出存在一定的差异，有待进一步提高。

五、有关建议

（一）继续加强征拆工作宣传力度

要持续多渠道、多形式地向被征地群众宣传国家土地征收补偿相关政策，并严格按土地征收程序依法开展各项相关工作，切实保障被征地农民的切身利益，积极化解征地矛盾。

（二）注重项目过程及后续效益管理

一是公平透明的评估机制：确保土地和地上附着物的评估过程公开透明，避免利益冲突和不公正现象；二是合理确定补偿标准：根据市场情况和地区差异，合理确定补偿标准，确保补偿金额能够真实反映土地和苗木

的价值；三是建立申诉和反馈机制：设立专门的申诉渠道和反馈机制，让受益群众可以表达不满和建议，及时解决问题，在补偿完成后，持续跟进受益群众的生活状况，确保补偿措施的实际效果，并对可能出现的问题进行监督和纠正。

目录

摘要	1
一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目资金安排及使用情况	2
（三）项目组织情况及实施进展情况	4
（四）项目绩效目标情况	7
（五）绩效自评情况及结论	8
二、绩效评价工作开展情况	8
（一）绩效评价目的	8
（二）绩效评价对象和范围	9
（三）绩效评价原则	9
（四）绩效评价指标体系及标准	9
（五）绩效评价依据	10
（六）绩效评价方法	11
（七）现场抽样情况	11
（八）绩效评价工作过程	12
三、综合评价情况及评价结论	13
（一）绩效评价综合结论	13
（二）绩效目标实现情况	13
四、绩效评价情况分析	15
（一）项目决策情况	15
（二）项目过程情况	18
（三）项目产出情况	20

（四）项目效益情况	22
五、主要经验及做法	24
（一）政策引领与资金保障	24
（二）因地制宜，科学规划	24
（三）强化协调，形成合力	24
（四）项目实施全过程绩效管理	24
六、存在的问题及原因分析	25
（一）征地权属划分较难	25
（二）受益群众满意度有待提高	25
七、针对问题提出的建议	26
（一）继续加强征拆工作宣传力度	26
（二）注重项目过程及后续效益管理	26
八、其他需说明的问题	26
（一）关于评价责任的说明	26
（二）本次绩效评价的局限性	27
附件 1：综合评分表	29
附件 2：访谈报告	37
附件 3-1：满意度调查问卷分析报告	42
附件 3-2：满意度调查问卷	50
附件 4：绩效评价报告主管部门意见反馈表	53

六工镇 S231线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木 补偿费项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受昌吉市财政局的委托，新疆大学以第三方社会评价机构的身份，承担了六工镇 S231线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项的背景及目的

随着市场经济的迅速发展和农村产业结构的调整，昌吉市的经济得到了飞速的发展。区域经济的发展必然带来交往的日益频繁，人流、物流不断增加，交通量急剧上升。为进一步优化区域网结构，提高道路通行能力，促进地方经济社会协调发展，现有公路路况已不能适应交通量日益增长的需求，新建六工镇 S231线（昌五路）是当地政府和沿线群众的强烈愿望。

按照市政府工作安排，市自然资源局委托昌吉州国土资源规划研究院、

新疆嘉城资产房地产土地评估测绘有限公司对 S231 线（昌五路）项目涉及征收集体土地、地上附着物及苗木进行勘测及评估。根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，预算支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费 1307.381 万元，项目评估费用 3.2175 万元。

2. 项目设立依据

《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》（昌市自然资〔2023〕107号）、《中共昌吉市委财经委员会会议纪要》（昌市党财〔2023〕6号）。

3. 项目实施主体

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的实施主体为昌吉市自然资源局，其职能主要是：

负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划及相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

（二）项目资金安排及使用情况

1. 项目资金预算安排

根据《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》（昌市自然资〔2023〕107号），按照市政府工作安排，市自然资源局委托昌吉州国土资源规划研究院、新疆嘉城资产

房地产土地评估测绘有限公司对 S231 线（昌五路）项目涉及征收集体土地、地上附着物及苗木进行勘测及评估。具体预算申请金额如下：

（1）土地补偿费

经实地测绘需征收六工镇新庄村村民委员会、下六工村村民委员会、沙梁子村村民委员会集体土地 298.34 亩，征地补偿费共计 1127.7252 万元。

（2）地上附着物及苗木补偿费

地上附着物及苗木评估总价值 607.6146 万元。

（3）评估费

新疆嘉城资产房地产土地评估测绘有限公司对此项目进行评估费用 3.2175 万元。

以上费用共计 1738.5573 万元，其中：村集体 563.9488 万元，村民 1171.391 万元，评估费用 3.2175 万元。

根据《中共昌吉市委财经委员会会议纪要》（昌市党财〔2023〕6 号），经市委财经委员会第六次会议，同意拨付市自然资源局 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费 1310.5985 万元。由市财政按照先个人后集体的原则，根据财力情况分批次拨付。

2. 资金使用情况

经实地测绘需征收六工镇新庄村村民委员会、下六工村村民委员会、沙梁子村村民委员会集体土地 298.34 亩，其中：新庄村 172.87 亩（村集体 39.09 亩、村民二轮承包地 133.78 亩）；下六工村 120.54 亩（村集体 104.17 亩、村民二轮承包地 16.37 亩）；沙梁子村 4.93 亩。

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目资金 1310.59 万元，实际支出昌吉市六工镇 S231 线（昌五路）项

目补偿费 1307.381 万元，支付新疆嘉诚资产房地产土地评估测绘有限公司地上附着物评估费 3.1775 万元，执行率 100%。

（三）项目组织情况及实施进展情况

1. 项目组织管理情况

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的责任主体包括昌吉市自然资源局、推荐单位、项目负责人、专业机构、咨询专家等五类。

（1）昌吉市自然资源局

昌吉市自然资源局是本项目的行政主管部门，根据职能及自治区有关规定单独或会同其他职能部门对项目进行管理、协调。

（2）项目负责人

项目负责人是项目组织实施的直接责任人，承担项目组织、协调、执行等具体工作。

（3）专业机构

专业机构是指经自治区认定的，具有独立法人资格，受昌吉市自然资源局委托开展项目管理、评估、绩效评价、监督和服务工作的事业单位或社会化服务机构。

（4）咨询专家

咨询专家是具备相关专业履历和资格，为项目立项、验收等活动提供相关领域专业咨询意见的专家。咨询专家包括技术专家、管理专家和财务专家。

2. 项目实施流程

（1）项目征集与受理。征集：一般通过发布的项目申报通知进行。项目实行归口推荐申报，各申报项目需经归口的推荐部门初审推荐后，昌

吉市自然资源局方能予以受理，推荐单位对推荐的项目是否符合申报要求进行审核把关。受理：昌吉市自然资源局或受委托的专业机构根据项目申报要求对受理的项目进行形式审查，对不符合申报条件、申报方向、申报材料不完整、申报单位或申请人存在失信行为的项目予以退回。

（2）项目初评。通过查重和形式审查的项目进入初评环节，初评一般以网评的形式进行。昌吉市自然资源局或受委托的专业机构组织专家对项目申报指南的契合度，实施方案的合理性，技术路线的可行性，项目绩效目标的有效性、合理性和可实现性，项目团队的基础和优势，项目负责人的业绩、具备组织实施该项目的能力等进行综合性初步评价。

（3）委员会审议。初评通过后提交委员会审议。

（4）项目实施方案论证。通过委员会审议的项目进入实施方案论证环节。昌吉市自然资源局或受委托的专业机构组织专家对项目实施方案（可行性研究报告）和经费预算等进行论证，一般采取专家质询答辩的方式。

（5）项目拟立项公示。计划项目（保密项目除外）均执行立项前公开公示制度。项目管理部门对通过专家论证的项目统一提交资源配置与管理处通过昌吉市自然资源局门户网站进行公示，公示时间不少于 5 个工作日。

（6）昌吉市自然资源局党组会议审定。公示通过的项目提交党组会审定。党组会审定通过的项目列入相应项目计划，由项目管理部门或受委托的专业机构编制项目计划表，会同财政局签发下达项目计划文件。

（7）项目立项。各承担单位应在项目计划文件下达后 30 个工作日内完成合同书（任务书）的签订工作。

3. 项目实施进展情况

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目预算 1310.5985 万元，按照市政府工作安排，市自然资源局委托昌吉州国土资源规划研究院、新疆嘉城资产房地产土地评估测绘有限公司对 S231 线（昌五路）项目涉及征收集体土地、地上附着物及苗木进行勘测及评估。根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，预算支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费 1307.381 万元，项目评估费用 3.2175 万元。项目实际开展时间如下：

（1）2023 年 5 月 22 日，昌吉市自然资源局向市委财经委员会提出《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》。

（2）2023 年 6 月 8 日，昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇新庄村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇新庄村集体土地面积 172.87 亩。

（3）2023 年 6 月 8 日，昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇沙梁子村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇沙梁子村集体土地面积 4.93 亩。

（4）2023 年 6 月 8 日，昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇下六工村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇下六工村集体土地面积 120.54 亩。

（5）2023 年 7 月 29 日，召开中共昌吉市委财经委员会同意拨付市自然资源局六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费 1310.5985 万元。

（6）2023 年 7 月 31 日，昌吉市自然资源局支付六工镇新庄村、六工镇沙梁子村、六工镇下六工村征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助等总费用 1307.3810 万元。

（7）2023 年 11 月 30 日，昌吉市自然资源局支付嘉诚资产房地产土地评估测绘有限公司资产评估费 3.1775 万元。

（四）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费，从而使被征收土地的村民群众得到补偿。

2. 阶段性目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度总体目标进行完善后，将年度总体目标细化分解成该项目的具体绩效指标，经与项目主管部门沟通后，最终确定该项目绩效指标如下：

表1 六工镇S231线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	六工镇下六工村征地面积	≥120.54亩
		六工镇新庄村征地面积	≥172.87亩
		六工镇沙梁子村征地面积	≥4.93亩

	质量指标	征地补偿资金到位率	=100%
	时效指标	征地补偿资金支付及时率	=100%
成本指标	经济成本指标	征地补偿费及地上附着物补偿单价	≤43821.84元/亩
效益指标	社会效益指标	有力保障 S231 线（昌五路）项目顺利实施	提供有力保障
	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

（五）绩效自评情况及结论

1. 绩效自评概述

昌吉市自然资源局按照昌吉市财政局的要求对本项目开展了绩效自评工作并根据 2023 年项目实施情况填报了绩效自评表，上述资料已在评价小组进场开展重点项目绩效评价工作时提交。

2. 绩效自评结论

根据昌吉市自然资源局提交的项目支出绩效自评表显示，本项目绩效自评得分为 100 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目开展绩效评价，旨在从项目决策、过程、产出和效益四个维度，对该项目在 2023 年实施期内的预算管理、资金分配、资金使用、项目实施、监督管理、绩效目标实现程度以及服务对象的满意度等进行综合分析评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议，促进项目主管部门强化对资金的监管、提高部门履职效率，

同时为财政部门今后加强对该类项目的绩效管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目主要评价专项资金的投入、产出和效益实现情况。评价范围主要包括以下六个方面：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范、客观、真实原则

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2. 经济性、效率性、效益性原则

把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3. 定量分析和定性分析相结合的原则

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（四）绩效评价指标体系及标准

1. 评价指标体系设计思路

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）要求，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、

资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观开展分析评价，体现了从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本项目绩效评价指标体分为“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”4个一级指标，权重分别为：15%、25%、35%、25%，在此基础上又将一级指标具体分解为11个二级指标和18个三级指标。（详见附件1）

2. 评价标准

根据本项目实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。其中，计划标准以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况；行业标准以国家公布的行业指标数据作为评价标准，考察该项目过程管理规范性以及项目产出时效和质量的完成情况。

（五）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
5. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
6. 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158

号）；

7.《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕188号）；

8.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；

9.适用于本项目的其他相关法律法规及管理制度。

（六）绩效评价方法

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。为保障本次评价工作的顺利开展，结合待评价项目实际情况，本次主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法共四种方法进行评价，具体评价方法应用如下：

1.在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。在定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价基准日（2023 年 12 月 31 日）的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；在效益指标分析环节，主要采用公众评判法，采用问卷调查及实地抽样核查等手段评价该项目实施后是否达到了预期效益，项目过程管理是否规范，服务（受益）对象对于项目实施效果的满意程度是否达到计划标准。

2.在三级指标得分阐述环节：主要采用因素分析法，对影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的各项内外因素进行分析判断，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：影响政策或项目实施的外部条件发生重大变化、不可抗力等。

（七）现场抽样情况

本次为了解六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及

苗木补偿费项目的情况，特编制本次调查问卷。

调查使用分层抽样的方式，抽样比例为 10%。针对受益群众（共计 30 人）进行问卷调查，项目评价小组工作人员组织问卷的发放与回收，有效回收调查问卷 21 份，回收率 70%。

（八）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作过程主要分为前期准备、评价实施、评价总结和评价资料归档四个阶段。各阶段工作内容如下：

1. 前期准备阶段（2024年 6 月 24日-6月 28日）

成立项目绩效评价小组，明确每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。通过对昌吉市自然资源局进行前期调研及座谈，确定评价指标体系，制定评价工作方案，确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法，明确了评价风险识别及应对措施。

2. 评价实施阶段（2024年 6 月 29日-7月 19日）

评价小组到昌吉市自然资源局开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。然后，由自昌吉市自然资源局下发现场调研通知，评价小组在昌吉市自然资源局进行现场调研工作。最后，评价小组回到昌吉市自然资源局二次收集需补充提供的资料。

3. 工作总结阶段（2024年 7 月 20日-7月 27日）

评价小组对收集到的相关资料进行整理、分析并进行统计，将分析、统计结果与既定的绩效目标指标进行定量、定性比较，进而对绩效指标进行评分，对绩效目标未完成的原因进行综合分析。根据评分结果和掌握的

相关资料撰写绩效评价报告初稿，针对主要问题提出初步建议，并以书面形式向昌吉市自然资源局征求意见，对昌吉市自然资源局反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对绩效评价报告初稿进行修改和完善，形成绩效评价报告终稿。

4. 出具报告及资料归档阶段（2024年7月28日-7月31日）

绩效评价报告终稿经过内部三级审核后，加盖机构公章形成正式报告，在规定时间内提交昌吉市自然资源局。同时，按照《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规的要求，评价小组及时对评价业务资料进行建档、存放、保管管理，确保档案资料的原始、完整和安全。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

通过对六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为 90.77 分，绩效评级为“优”。具体评价指标权重及评分结果如下：

表2 六工镇S231线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目评价指标

得分情况汇总表

指标	1. 项目决策类	2. 项目过程类	3. 项目产出类	4. 项目效益类	合计分值
权重	15	25	35	25	100
得分	15	24	33	18.77	90.77
得分率	100.00%	96.00%	94.29%	75.08%	90.77%

（二）绩效目标实现情况

评价小组根据该项目实际情况，对自然资源局编制的绩效目标表进行

了修改和完善，在此基础上对绩效目标、绩效指标以及预期指标值完成情况进行评价打分。本项目绩效目标与绩效指标实际完成情况如下：

表 3 六工镇 S231线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目绩效目标

与绩效指标实际完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	六工镇下六工村 征地面积	≥120.54亩	=120.54亩
	数量指标	六工镇新庄村征 地面积	≥172.87亩	=172.87亩
	数量指标	六工镇沙梁子村 征地面积	≥4.93亩	=4.93亩
	质量指标	征地补偿资金到 位率	=100%	=100%
	时效指标	征地补偿资金支 付及时率	=100%	=100%
成本指标	经济成本指标	征地补偿费及地 上附着物补偿单 价	≤43821.84元/亩	=43821.84元/ 亩
效益指标	社会效益指标	有力保障 S231线 （昌五路）项目顺 利实施	提供有力保障	提供有力保障
满意度指 标	满意度指标	受益群众满意度 （%）	≥90%	=100%

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100%。

表 4 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A 项目决策 (15分)	A1项目立项 (4 分)	A11立项依据充分性	2	2	100.00%
		A12立项程序规范性	2	2	100.00%
	A2绩效目标 (6 分)	A21绩效目标合理性	3	3	100.00%
		A22绩效指标明确性	3	3	100.00%
	A3资金投入 (5 分)	A31预算编制科学性	3	3	100.00%
		A32资金分配合理性	2	2	100.00%
小计			15	15	100.00%

1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

（1）立项依据充分性

①项目根据《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》，2023 年通过市财经委员会同意下达自然资源局 1310.5985 万元补助。为支持完善公共交通服务体系，更好地保障使被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数，

昌吉市自然资源局根据《中共昌吉市委财经委员会会议纪要》（昌市党财〔2023〕6 号）实施六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目，依据以上文件精神，项目立项符合国家相关政策、国民经济发展规划和行业发展规划。

②六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的实施主体为昌吉市自然资源局，其在该项目中的主要职责包括：对项目质量和安全进行监督检查，发现问题及时督促整改。加强与有关部门的沟通和协调，共同推动项目质量和安全的提升。

③该项目为补贴类，根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费。符合公共财政支持范围。

④该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上所述，该指标满分 2 分，得 2 分。

（2）立项程序规范性

①该项目按照《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》相关要求程序申请设立。

②审批文件、材料齐全且符合相关要求。

③昌吉市自然资源局以会议形式审议编制的各类项目年度申报指南；听取项目受理、形式审查和初审总体情况汇报，对通过初评项目是否符合自治区经济社会发展的方向，是否符合项目管理的要求，项目的内容、指标、承担单位、项目负责人、实施地点等方面是否存在影响项目顺利进行的问题等进行审议，确定项目的资助方式，对项目财政拨款资金额度进行调整平衡，否决不符合条件的项目，对项目整合提出意见，确定进入论证

环节的项目；对已立项项目的主持人、主要技术指标、财政经费总额调整等重大事项变更进行审议批准；听取计划的项目绩效管理情况汇报；听取撤项、终止和不通过验收项目情况汇报。工作中涉及的各项决定在事前已经过必要的集体决策。

综上所述，该指标满分 2 分，得 2 分。

2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

（1）绩效目标合理性

该项目已经设定绩效目标，绩效目标中能体现具体的绩效指标，能全面清晰反映预算资金的预期产出和效果，且当中预期产出能详细体现项目的实际情况。符合《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》（新财预〔2018〕21 号）第七条“预期目标要能清晰反映预算资金的预期产出和预期效果”的要求。

综上所述，该指标满分 3 分，得 3 分。

（2）绩效指标明确性

根据《项目支出绩效目标表》，昌吉市自然资源局在设置绩效指标时，根据项目内容对项目绩效目标进行概括、提炼出能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标。

综上所述，该指标满分 3 分，得 3 分。

3. 资金投入

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100.00%。

（1）预算编制科学性

①昌吉市自然资源局在预算编制过程中能够按照《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42 号）等文件

要求，依照实事求是、强化保障、讲求效益的原则编制项目支出预算，预算编制经过科学论证。

②昌吉市自然资源局组织专家对各项目预算编制情况进行评审，较合理地制定了《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》，预算内容与项目内容相匹配。

③根据《昌吉市自然资源局项目管理制度》，可知预算额度测算依据充分且按照标准编制。

综上所述，该指标满分 3 分，得 3 分。

（2）资金分配合理性

①昌吉市自然资源局根据昌吉市财政局关于 2023 年部门预算编制的通知与要求，确定了 2023 年六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目年度所需资金总额及绩效目标。根据《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》，该项目预算资金分配依据充分。

②该项目预算资金分配按规定履行了报批手续，符合相关管理办法，资金分配依据充分、分配额度合理，基本与项目实际相适应。

综上所述，该指标满分 2 分，得 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 25 分，评价得分 24 分，得分率为 96.00%。

表 5 项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	B1 资金管理	B11 预算执行率	6	6	100.00%

B 项目过程 (25分)	(12分)	B12资金使用合规性	6	6	100.00%
	B2组织实施 (13分)	B21管理制度健全性	8	8	100.00%
		B22制度执行有效性	5	4	80.00%
小计			25	24	96.00%

1. 资金管理

该指标涉及 2 个三级指标，分值 12 分，评价得分 12 分，得分率为 100.00%。

（1）预算执行率

根据该项目的资金支付请示、费用报销单、国库集中支付凭证、银行电子回单等资料，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支付 1310.5585 万元，则预算执行率 = （实际支出资金 / 实际到位资金） × 100% = （1310.5585 / 1310.5985） × 100% = 100%。

综上所述，该指标满分 6 分，得 6 分。

（2）资金使用合规性

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用范围符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标满分 6 分，得 6 分。

2. 组织实施

该指标涉及 2 个三级指标，分值 13 分，评价得分 12 分，得分率为 92.31%。

（1）管理制度健全性

①为进一步规范项目管理，昌吉市自然资源局制定了《昌吉市自然资源局项目管理制度》、《昌吉市自然资源局财务管理制度》等制度，用来保障项目的实施和专项资金的管理，各项管理制度健全。

②昌吉市自然资源局制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标满分 8 分，得 8 分。

（2）制度执行有效性

根据昌吉市自然资源局虽然根据项目制定了管理机制，对项目建设开展跟踪监测、管理、评价，但未能全面、及时地掌握项目的进度及反映绩效目标实现情况。

综上所述，该指标满分 5 分，得 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值 35 分，评价得分 33 分，得分率为 94.29%。

表 6 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C 项目产出 (35分)	C1数量指标（15分）	C11六工镇下六工村征地面 积	5	5	100.00%
		C12六工镇新庄村征地面 积	5	5	100.00%
		C13六工镇沙梁子村征地面 积	5	5	100.00%
	C2质量指标（5分）	C21资金到位率	5	5	100.00%
	C3时效指标（10分）	C31征地补偿资金支付及时	10	8	80.00%

	分)	率			
	C4成本指标（5 分）	C41项目预算控制率	5	5	100.00%
小计			35	33	94.29%

1. 产出数量

根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费用。

（1）昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇新庄村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇新庄村集体土地面积 172.87亩。

（2）昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇沙梁子村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇沙梁子村集体土地面积 4.93亩。

（3）昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇下六工村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇下六工村集体土地面积 120.54亩。

实际完成值与目标值基本保持一致。

综上所述，该指标满分 15分，得 15分。

2. 产出质量

产出时效下设三级指标“资金到位率”：

截至 2023 年 12 月 31 日，六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目年初预算数 1310.5985 万元，全年预算数 1310.5985万元，全年实际到位资金 1310.5985万元，则资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1310.5985/1310.5985）×100%=100%。

综上所述，该指标满分 5 分，得 5 分。

3. 产出时效

产出时效下设三级指标“项目完成及时性”：

根据《中共昌吉市委财经委员会会议纪要》（昌市党财〔2023〕6号）可知：

于 2023 年 7 月 30 日拨付市自然资源局六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费 1310.5585 万元。使被征地农民得到合理补偿，确保该区域建设工程能够顺利开工建设。由于支付时间较长，在一定程度上影响了项目进度。

综上所述，该指标满分 10 分，得 8 分。

4. 产出成本

产出成本下设三级指标“项目预算控制率”：

根据国库集中支付凭证与昌吉市自然资源局项目支出决算明细表可知，该项目 2023 年预算金额 1310.5985 万元，全年执行数 1310.5585 万元，该指标预期指标值为 $\leq 100\%$ ，指标实际完成值为 100%，指标完成率为 100%。

综上所述，该指标满分 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益和满意度两个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 25 分，评价得分 18.77 分，得分率为 75.08%。

表 7 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D 项目效益 (25分)	D1社会效益指标 (10分)	D11有力保障 S231线（昌五路） 项目顺利实施	10	7	70.00%

	D2满意度（15分）	D21受益群众满意度	15	11.77	78.47%
小计			25	18.77	75.08%

1. 社会效益

社会效益下设三级指标“有力保障 S231线（昌五路）项目顺利实施”：

通过实施该项目，积极开展六工镇 S231（昌五路）项目的报批工作，推进昌吉市六工镇 S231（昌五路）建设；科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，减少了重复建设，提高了经济效益；项目总支付资金 1310.5585万元，增加了农民的收入。依法征地拆迁，积极开展征拆工作，为项目的建设提供了充足的土地储备保障，加快了县域经济全面发展；该项目对建设 S231 线（昌五路）提供较为有力的保障。但随着改造力度加大，违反规划用地、用地手续不全、欠交土地出让金和规费、施工资料不全等一些问题无法及时解决，根据发现的问题酌情扣 3 分。

综上所述，该指标满分 10分，得 7 分。

2. 满意度

项目绩效评价工作组对受益群众发放本次满意度调查问卷，根据该项目满意度问卷调查情况，“在征地、拆迁后，您的生活水平是否得到改善，对此您的满意度是？”问题中，57.1%的人表示“非常满意”，28.6%的人表示“比较满意”，两者相加达到 85.7%，说明大部分人对征地拆迁后的生活水平改善持积极态度。根据评分规则，满意度低于 90%，每低 1%扣 5%权重分值，扣完为止。根据发放满意度调查问卷综合分析评定，扣 3.23 分。

综上所述，该指标满分 15分，得 11.77分。

五、主要经验及做法

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目，符合国家、自治区、昌吉州、昌吉市相关规划的要求，项目立项规范，目标合理、明确、细化、量化，项目资金能及时到账，相关管理制度完备，并能严格遵守，达到了预期的各项绩效指标，经济社会效益比较显著，项目生态环境效益良好。本项目主要经验及做法如下：

（一）政策引领与资金保障

本项目在实施过程中，充分依托国家和地方的政策支持，积极争取财政资金的投入，为项目的顺利实施提供稳定的资金保障。为保证资金的安全、合理、高效使用，昌吉市自然资源局就《昌吉市自然资源局财务管理制度》、《昌吉市自然资源局项目管理制度》等文件为基础，严格遵守相关规定，对六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目资金进行安排及管理。

（二）因地制宜，科学规划

在项目实施过程中，昌吉市自然资源局根据各地区的实际情况，制定了详细的建设方案和计划。在选址、布局等方面，充分考虑了地形地貌、人口分布等因素，确保项目的科学性和可行性。

（三）强化协调，形成合力

为确保项目的顺利实施，昌吉市自然资源局积极与相关部门和单位进行沟通协调，形成了工作合力。在项目实施过程中，与相关部门和单位建立了紧密的合作关系，共同推进项目的进展。

（四）项目实施全过程绩效管理

2023 年度，六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目在年初设置了绩效目标，并将绩效目标进一步分解，设置

产出和效益指标；在年中，依据年初设置的绩效指标开展绩效监控工作，跟踪项目实施情况，针对项目实施偏离绩效目标的情况，认真分析、总结具体原因，并提出下一步改进措施；年终，对项目绩效目标完成情况进行自评，总结分析经验教训，促进项目绩效情况的持续优化。通过六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的实施，昌吉市自然资源局取得了显著的成效。项目的成功实施不仅提高了被征收土地的村民群众得到补偿，也进一步提升了人民群众的安全感和满意度。未来，昌吉市自然资源局将继续总结经验、完善做法，推动高速公路体系建设的持续发展。

六、存在的问题及原因分析

（一）征地权属划分较难

征地权属划分较难主要集中体现在补偿面积划分上，因居民多年来对土地的粗放经营管理，导致边界不是很明确，而且大多数也没有设置明确固定的界桩标志，往往征地项目一旦涉及面积划分，在补偿利益驱动下，补偿面积划分定界确权难度大，调解程序繁多，耗时较长，对项目顺利推进带来不利影响。

（二）受益群众满意度有待提高

项目绩效评价工作组根据该项目对受益群众发放的满意度问卷调查情况，“在征地、拆迁后，您的生活水平是否得到改善，对此您的满意度是？”问题中，57.1%的人表示“非常满意”，28.6%的人表示“比较满意”，虽然大部分人对征地拆迁后的生活水平改善持积极态度。但仍有 42.9%的参与群众未达到非常满意，说明项目在实施过程的管理及项目实施完成后的效益较项目的产出存在一定的差异，有待进一步提高。

七、针对问题提出的建议

（一）继续加强征拆工作宣传力度

要持续多渠道、多形式地向被征地群众宣传国家土地征收补偿相关政策，并严格按土地征收程序依法开展各项相关工作，切实保障被征地农民的切身利益，积极化解征地矛盾。

（二）注重项目过程及后续效益管理

一是公平透明的评估机制：确保土地和地上附着物的评估过程公开透明，避免利益冲突和不公正现象；二是合理确定补偿标准：根据市场情况和地区差异，合理确定补偿标准，确保补偿金额能够真实反映土地和苗木的价值；三是建立申诉和反馈机制：设立专门的申诉渠道和反馈机制，让受益群众可以表达不满和建议，及时解决问题，在补偿完成后，持续跟进受益群众的生活状况，确保补偿措施的实际效果，并对可能出现的问题进行监督和纠正。

八、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

昌吉市自然资源局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，项目绩效评价工作组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，项目绩效评价工作组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

本次绩效评价相关附件目录如下：

附件 1：综合评分表

附件 2：访谈报告

附件 3-1满意度调查问卷结果分析报告

附件 3-2：满意度调查问卷样表

附件 4：绩效评价报告主管部门意见反馈表

第三方评价机构全称（盖章）：



2024年 7 月

附件 1：综合评分表

六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目绩效评价指标体系

一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
A 项目 决策 （15 分）	A1项目立 项	A11立项依据充 分性	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	考察①有相关政策依据（国家、 省部级或市级政策依据）；② 项目与国家和地区的战略目 标、发展规划、工作计划相匹 配。③项目与项目单位职责密 切相关。以上三项各占 1/3权 重分，符合得该项权重分，不 符合不得分。	分	充分	2	2

项目的申请、设立过程是 ②项目立项是否符合规定程
符合相关要求，用以反映和 序；③审批文件和材料是否合
核项目立项的规范情况。 规完整。①②③齐全得权重分
的 100%，缺①扣权重分的 40%，
缺②扣权重分的 30%，缺③扣
权重分的 30%。

范	规范	2	2
---	----	---	---

合理	合理	3	3
----	----	---	---

和总目标相关，每符合一项，

再得 1/5 的剩余权重分。

A22 绩效目标明确性	考察依据绩效目标设定的	考察①预算编制依据充分、合	确	明确	3	3
	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	理；②预算编制细化；以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。				
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准资金	科学	科学	3	3
	额度，是否与绩效目标设置的水平相符，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。				

B 项目过程（25 分）	B1 资金管理	A32 资金分配合理性	项目所设定的绩效目标是 否依据充分是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①预算资金分配依据充分；② 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。以上两项各占 1/2 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	合理	合理	2	2
		B11 预算执行率	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。	预算执行率 90%—100% 得 6 分，执行率 80%—90% 得 5 分，执行率 70%—80% 得 3 分，60%—70% 得 2 分，执行率低于 60% 不得分。	00%	100.00%	6	6
		B2 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	考察实施单位①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否	合规	合规	6	6

				有完整的审批程序和手续；③				
				是否符合项目预算批复或合同				
				规定的用途；④是否存在截留、				
				挤占、挪用、虚列支出等情况。				
				①②③④全部符合视为使用合				
				规，得满分；否则不得分。				
				考察实施单位①是否已制定或				
				具有项目实施方案；②项目实				
			项目实施单位的业务管理	施方案是否完整（实施内容、				
B2组	B21管理制	制度		技术标准、实施流程、人员安	健全	健全	8	8
织实施	度健全性	核业务管理制度对项目顺利实		排、进度安排等）；以上两项				
		施的保障情况。		各占 50%的权重分，满足一项				
				得对应的权重分。				

C	项目产出（35分）	C1数量指标	B22制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①项目申报、审核、监督等均按照相关法律业务管理执行； ②保存了完整的过程资料；以上两项各占 50%的权重分，满足一项得对应的权重分。	有效	有效	5	4
				C11六工镇下六工村征地面积	①实际完成值达到标杆值得满分； 当地土地规划局对商业用地，农耕地等的使用比例	0.54	=120.54亩	5	5
					②实际完成值未达到标杆值，按照完成：完成值/标杆值				
					*100%*权重分值				
				C12六工镇新庄村征地面积	①实际完成值达到标杆值得满分； 当地土地规划局对商业用地，农耕地等的使用比例	≥172.87亩	=172.87亩	5	5
					②实际完成值未达到标杆值，按照完成：完成值/标杆值				

*100%*权重分值。

①实际完成值达到标杆值

C13六工镇沙梁子村征地面		当地土地规划局对商业用地，农耕地等的使用比例	得满分；				
量指标	积	②实际完成值未达到标杆值，按照完成：完成值/标杆值		93亩	=4.93亩	5	5
		*100%*权重分值。					
		考察资金落实情况对项目	资金到位率 90%—100%得				
	C21资金到位率	实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资	3分，到位率 80%—90%得 2分，到位率 70%—80%得 1分，低于	100%	=100%	5	5
C31征地补		考察项目资金拨付时间是	实际完成时间≤计划完成				
效指标	率	否及时，用于反映项目产出时	时间，得 10分。	及时	及时	10	8
		效目标的实现程度。	因设计变更、施工条件等客观				
			因素造成的工期延误，可酌情				

扣分。

D	项目效益（25分）	社会效益指标	C4成本指标	C41项目预算控制率	反映资金实际支出与预算的比例情况。	①实际完成值达到标杆值得满分；②实际完成值超过标杆值，不得分。	≤100%	=100%	5	5
			D1社会效应指标	D11 有力保障 S231线（昌五路）项目顺利实施	考察项目实施是否对建设 S231线（昌五路）提供有力保障。	对 S231线（昌五路）线提供有力保障得满分，否则不得分。	升	有效提升	10	7
			D2满意度指标	D21受益群众满意度	考察八工镇新庄村、十八工村及沙梁子村村民对项目实施效果的满意程度。	综合分析评定，满意度≥90%，得 15分；低于 90%，每低 1%扣 5%权重分值，扣完为止。	≥90%	=85.7%	15	11.77
			合计						100	90.77

附件 2：访谈报告

昌吉市自然资源局六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、 地上附着物及苗木补偿费项目访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

昌吉市自然资源局六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目主要内容为：对 S231 线（昌五路）项目涉及征收集体土地、地上附着物及苗木进行勘测及评估。根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》支付补偿款，使被征收土地的村民群众得到补偿，从而提高全民幸福指数。

本次绩效评价访谈调研旨在通过对六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的项目实施单位相关负责人进行访谈，为以后年度更好地实施该项目建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

昌吉市自然资源局

2. 访谈内容

昌吉市自然资源局相关领导：项目涉及的用途、范围以及主要内容，项目的立项规范性、绩效目标，项目的资金投入、资金管理情况，项目的组织管理、实施情况，项目过程管理，项目成果验收依据及情况，项目带来的社会效益、可持续影响，项目相关资料档案的管理情况、项目实施过程中存在的问题及原因分析等。

二、访谈分析

（一）项目基本情况

1.项目实施主体：昌吉市自然资源局

2. 项目设立背景及目的：随着市场经济的迅速发展和农村产业结构的调整，昌吉市的经济得到了飞速的发展。区域经济的发展必然带来交往的日益频繁，人流、物流不断增加，交通量急剧上升。为进一步优化区域网结构，提高道路通行能力，促进地方经济社会协调发展，现有公路路况已不能适应交通量日益增长的需求，新建六工镇 S231 线（昌五路）是当地政府和沿线群众的强烈愿望。

按照市政府工作安排，市自然资源局委托昌吉州国土资源规划研究院、新疆嘉城资产房地产土地评估测绘有限公司对 S231 线（昌五路）项目涉及征收集体土地、地上附着物及苗木进行勘测及评估。根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，并支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费。

（二）项目资金安排及使用情况

2023 年该项目预算资金为 1310.5985 万元，计划根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，预算支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费 1307.381 万元，项目评估费用 3.2175 万元，资金到位率 100%。

2.资金使用情况

经实地测绘需征收六工镇新庄村村民委员会、下六工村村民委员会、沙梁子村村民委员会集体土地 298.34 亩，其中：新庄村 172.87 亩（村集

体 39.09 亩、村民二轮承包地 133.78 亩）；下六工村 120.54 亩（村集体 104.17 亩、村民二轮承包地 16.37 亩）；沙梁子村 4.93 亩。

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目资金 1310.5985 万元，实际支出昌吉市六工镇 S231 线（昌五路）项目补偿费 1307.381 万元，支付新疆嘉诚资产房地产土地评估测绘有限公司地上附着物评估费 3.1775 万元，执行率 100%。

（三）项目组织情况

1. 项目组织管理情况

（1）项目征集与受理。征集：一般通过发布的项目申报通知进行。项目实行归口推荐申报，各申报项目需经归口的推荐部门初审推荐后，昌吉市自然资源局方能予以受理，推荐单位对推荐的项目是否符合申报要求进行审核把关。受理：昌吉市自然资源局或受委托的专业机构根据项目申报要求对受理的项目进行形式审查，对不符合申报条件、申报方向、申报材料不完整、申报单位或申请人存在失信行为的项目予以退回。

（2）项目初评。通过查重和形式审查的项目进入初评环节，初评一般以网评的形式进行。昌吉市自然资源局或受委托的专业机构组织专家对项目申报指南的契合度，实施方案的合理性，技术路线的可行性，项目绩效目标的有效性、合理性和可实现性，项目团队的基础和优势，项目负责人的业绩、具备组织实施该项目的能力等进行综合性初步评价。

（3）委员会审议。初评通过后提交委员会审议。

（4）项目实施方案论证。通过委员会审议的项目进入实施方案论证环节。昌吉市自然资源局或受委托的专业机构组织专家对项目实施方案（可行性研究报告）和经费预算等进行论证，一般采取专家质询答辩的方式。

（5）项目拟立项公示。计划项目（保密项目除外）均执行立项前公开公示制度。项目管理部门对通过专家论证的项目统一提交资源配置与管理处通过昌吉市自然资源局门户网站进行公示，公示时间不少于 5 个工作日。

（6）昌吉市自然资源局党组会议审定。公示通过的项目提交党组会审定。党组会审定通过的项目列入相应项目计划，由项目管理部门或受委托的专业机构编制项目计划表，会同财政局签发下达项目计划文件。

（7）项目立项。各承担单位应在项目计划文件下达后 30 个工作日内完成合同书（任务书）的签订工作。

2. 项目实施流程

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目预算 1310.5985 万元，按照市政府工作安排，市自然资源局委托昌吉州国土资源规划研究院、新疆嘉城资产房地产土地评估测绘有限公司对 S231 线（昌五路）项目涉及征收集体土地、地上附着物及苗木进行勘测及评估。根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订 S231 线（昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，支付六工镇征地补偿费及苗木补偿费 1307.381 万元，项目评估费用 3.2175 万元。项目实际开展时间如下：

（1）2023 年 5 月 22 日，昌吉市自然资源局向市委财经委员会提出《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》。

（2）2023 年 6 月 8 日，昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇新庄村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇新庄村集体土地面积 172.87 亩。

（3）2023年6月8日，昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇沙梁子村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇沙梁子村集体土地面积4.93亩。

（4）2023年6月8日，昌吉市自然资源局代表昌吉市人民政府征收六工镇下六工村集体土地，并签订协议征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助。征收六工镇下六工村集体土地面积120.54亩。

（5）2023年7月29日，召开中共昌吉市委财经委员会同意拨付市自然资源局六工镇 S231线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费1310.5985万元。

（6）2023年7月31日，昌吉市自然资源局支付六工镇新庄村、六工镇沙梁子村、六工镇下六工村征用土地补偿、青苗和地上附着物补偿、安置补助等总费用1307.3810万元。

（7）2023年11月30日，昌吉市自然资源局支付嘉诚资产房地产土地评估测绘有限公司资产评估费3.1775万元。

附件 3-1：满意度调查问卷分析报告

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木 补偿费项目满意度调查问卷分析报告

一、满意度调查背景

根据《关于拨付六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费的请示》，2023 年通过市财经委员会同意，下达昌吉市自然资源局 1310.5985 万元补助。为支持完善公共交通服务体系，提升公共交通服务水平，昌吉市自然资源局根据《集体土地征收补偿安置协议》实施六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目，该项目 2022 年预算总额 1310.5985 万元。

通过对六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目开展绩效评价，旨在从项目决策、过程、产出和效益四个维度，对该项目在 2023 年实施期内的预算管理、资金分配、资金使用、项目实施、监督管理、绩效目标实现程度以及服务对象的满意度等进行综合分析评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议，促进项目主管部门强化对资金的监管、提高部门履职效率，同时为昌吉市财政部门今后加强对该类项目的绩效管理提供重要的参考依据。

本次绩效评价满意度调查旨在通过对受益群众了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中的问题，为六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目资金的管理和执行建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目受益群众。

（二）调研内容

本问卷针对项目受益群众，主要调研他们对六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的了解程度及对项目实施效果的满意度。问卷采用封闭式问题和开放式问题相结合的方式，以全面了解保障项目的实际运行状况和改进空间。

1.调查对象的基本信息，包括：调查对象的年龄、性别基本信息。

2.调查对象对六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目实施的观点，包括：六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目对收入的影响程度、政策满意程度、主管部门满意程度、生活水平改善程度。

3.调查对象对六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的意见和建议。

（三）调研方法

针对昌吉市项目受益群众开展问卷调查，具体问卷见附件 3-2。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（四）抽样方式

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目绩效评价满意度调查采取分层抽样法。

（五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我单位工作人员在线上录入问卷后，对昌吉市项目受益群众发放电子问卷

开展问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2024 年 7 月，对昌吉市项目受益群众进行问卷的发放与回收。

（二）问卷回收情况

六工镇 S231 线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目问卷调研实际发放 30 份，有效问卷 21 份，回收 21 份，有效率为 70%。

四、调查问卷的信度和效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。分析结果显示，潜在受益单位问卷满意度问题的信度系数为 0.90，问卷整体设计具有较高的可信

度，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间，即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $r = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $r = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < r < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < r < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < r < 0.5$ 为低度相关，


$0.5 < r < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < r < 1$ 为高度相关。

五、调查结果分析

（一）基本信息分析

1. 年龄：受访者年龄主要集中在 30-55 岁之间

从数据可以看出，30-55 岁、30 岁以下及 55 岁以上的参与者占比分别为 42.9%、28.6%和 28.6%，表明各年龄段均有代表参与调研，年龄分布较为均匀。




2.性别：女性占比显著高于男性

在 21 份有效问卷中，女性参与者占比达到了 71.4%（15 人），而男性参与者占比为 28.6%（6 人）。这说明在本次调研中，女性参与者的比例显著高于男性。

（二）基本问题分析


1.拆迁对您的工作及收入有没有影响？

调查结果显示，选择“有较大影响”的占比最高，为 42.9%，表明拆迁对这部分居民的工作和收入产生了显著影响。选择“没有太大影响”的占比为 38.1%。选择“完全没影响”的占比为 19%。




2.您对负责征地、拆迁、安置补偿政策是否满意？

从数据看，52.4%的用户非常满意，42.9%的用户比较满意，两者合计达 95.3%，表明大部分用户对政策持肯定态度。只有 4.8%的用户表示一般。




3.您对负责征地、拆迁、安置补偿的相关主管部门是否满意？

从数据可以看出，57.1%的居民表示“非常满意”，42.9%的居民表示“比较满意”，没有居民选择“一般”或“不满意”。这说明居民普遍对负责征地、拆迁、安置补偿的相关主管部门的工作感到满意。




4.据您了解，您对征地、拆迁、补偿工作公开、透明程度是否满意？



从数据可以看出，57.1%的用户选择了“非常满意”，33.3%的用户选择了“比较满意”，两者相加达到了90.4%，表明大部分用户对征地拆迁补偿工作的公开透明程度持肯定态度。

5.在征地、拆迁、安置补偿过程中，您最满意的补偿款项是什么？


在征地、拆迁、安置补偿过程中，土地补偿（33.3%）和房屋安置补偿（33.3%）的满意度最高，均占有有效填写量的三分之一。而地上物、青



苗补偿占 14.3%，其他类补偿为 19%。

6.在征地、拆迁后，您的生活水平是否得到改善，对此您的满意度是？

从数据中可以看出，57.1%的人表示“非常满意”，28.6%的人表示“比较满意”，两者相加达到 85.7%，说明大部分人对征地拆迁后的生活水平改善持积极态度。



7.本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，受访对象对征地、拆迁补偿安置的建议为：无

附件 3-2：满意度调查问卷

六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目调研问卷

本次为了解六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的情况，特编制本次调查问卷。

调查使用分层抽样的方式，抽样比例为 10%。针对受益群众（共计 30 人）进行问卷调查，项目评价小组工作人员组织问卷的发放与回收，有效回收调查问卷 21 份，回收率 70%。

项目委托单位：昌吉市财政局

项目实施单位：昌吉市自然资源局

项目绩效评价机构：新疆大学

六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目调研问卷

尊敬的先生/女士：

您好！根据市政府工作安排，市自然资源局委托昌吉州国土资源规划研究院、新疆嘉城资产房地产土地评估测绘有限公司对 S231 线（昌五路）项目涉及征收集体土地、地上附着物及苗木进行勘测及评估，并进行征地拆迁工作。在征地拆迁过程中，六工镇新庄村、下六工村及沙梁子村村民的生产生活方式、家庭收入来源和生活环境均发生了变化。为了深入了解村民对征地补偿和拆迁安置的满意度。此次问卷调查的目的旨在了解六工镇 S231（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费项目的满意度。整份问卷的填写大约需要 1 分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷资料仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆大学绩效评价项目组

2024 年 7 月

一、基本信息

1. 您的年龄是（ ）

A. 30 岁及以下 B. 30-55 岁（含） C. 55 岁以上

2. 您的性别是（ ）

A. 男 B. 女

二、基本问题

1. 拆迁对您的工作及收入有没有影响？

A. 有较大影响 B. 没有太大影响 C. 完全没有影响

2. 您对负责征地、拆迁、安置补偿政策是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

3. 您对负责征地、拆迁、安置补偿的相关主管部门是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

4. 据您了解，您对征地、拆迁、补偿工作公开、透明程度是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

5. 在征地、拆迁、安置补偿过程中，您最满意的补偿款项是什么？

A. 土地补偿 B. 地上物、青苗补偿 C. 房屋安置补偿 D. 其他

6. 在征地、拆迁后，您的生活水平是否得到改善，对此您的满意度是？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意

7. 您对征地、拆迁补偿安置有什么宝贵的建议？

附件 4：绩效评价报告主管部门意见反馈表

